



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16.07.2024 с. Яковлевка № 697 -ра

**Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе  
Яковлевского муниципального округа от 7 июня 2024 года № 6**

В целях исполнения решений заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа (далее - решение проектного комитета)

1. Утвердить протокол заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 7 июня 2024 года № 6 (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в протоколе заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа:

2.1 обеспечить исполнение решений протокола в установленные сроки.

2.2 в срок до 30.07.2024 года в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить информацию о выполнении решений проектного комитета.

3. Управлению экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить список не предоставивших информацию для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Яковлевского  
муниципального округа

Е.Г. Подложнюк

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета при Главе Яковлевского муниципального**  
**округа**

---

7 июня 2024 года

с. Яковлевка

№ 6

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава Яковлевского муниципального округа

Секретарь – Ю.В. Рекунова, зам.начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

Присутствовали:

Е.А. Животягин, председатель Думы Яковлевского муниципального округа

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа

Е.Г. Подложнюк, первый заместитель главы Яковлевского муниципального округа

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

О.В.Силина, и.о.начальника финансового управления Администрации Яковлевского муниципального округа

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

А.В.Трифорова, главный специалист управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

В.И. Котенок, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа

Э.В. Гусаков, начальник отдела социальной политики Администрации Яковлевского муниципального округа

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО»

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

А.В. Павенко, и.о. начальника МКУ «ХОЗУ»

Г.А. Покулевская, начальник организационного отдела Администрации Яковлевского муниципального округа

С.П. Дегтярь, координатор общественных наблюдателей

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

---

**1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 29.05.2024 567-ра «Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 16 мая 2024 года №5»**

---

### **1.1. О реализации проектов и государственных программ Приморского края**

#### **СЛУШАЛИ:**

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» (доклад прилагается)

А.В. Трифонова, главный специалист управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

В.И. Котенок, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

#### **РЕШИЛИ:**

1. Директору МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.) выполнить работы по ремонту гигиенических комнат в МБОУ СОШ с.Яковлевка в срок до 23.08.2024 г.

2. И.о. директора МБУ ДО «ДООСЦ с.Яковлевка» Жораеву Б.Ш. представить объяснения по факту ненадлежащей приемки и проверки оборудования и спортивного инвентаря (многофункциональный укладчик лыжных трасс, колесный блок), поставленного по контракту от 11.03.2024 г № 58.

3. Начальнику управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (Скворцова Е.О.):

- в случае не завершения работ до 30.06.2024 г. подготовить письмо на расторжение контракта с ИП Слинченко С.А. (устройство дворовой территории по ул. Советская, д.46 с. Яковлевка).

- в срок до 11.06.2024 года подготовить письмо на расторжение контракта (устройство дворовой территории по ул. Центральная, д.18,20 с.Яковлевка).

4. Принять к сведению информацию заместителя главы Яковлевского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления экономического

развития Администрации Яковлевского муниципального округа, директора МКУ «ЦО и СО», начальника отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа, главного специалиста управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа.

5. Ответственным исполнителям согласно сроков (приложение № 1 к протоколу заседания проектного комитета при Главе Яковлевского муниципального округа) организовать работу по реализации проектов, мероприятий и предоставить в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа информацию о выполнении решений проектного комитета.

6. Ответственным исполнителям строго следить за сроками исполнения этапов контрактов. В случае нарушения сроков незамедлительно направлять претензионные письма подрядчикам.

---

## 2. О взаимодействии с общественными наблюдателями

---

### СЛУШАЛИ:


С.П. Дегтярь, координатор общественных наблюдателей (доклад прилагается)

### РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию координатора общественных наблюдателей.

Председатель комитета

Секретарь



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'А.А. Коренчук'.

А.А. Коренчук

Ю.В. Рекунова

О реализации проектов на территории Яковлевского муниципального округа в 2024 году

№	Объект	националь- ный проект/госу- дарственная программа	Проект/программа	Контракта ция	дата заключения контракта	сумма, тыс. руб.	наименование поставщика	Дата начала работ	Дата завершения работ	Ответственны й заместитель главы	Ответственное структурное подразделение	общественный наблюдатель	Решение:
1	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка)	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа"	+	23.05.2024	1 798,66	ООО "Прим спец строй"	05.06.2024	15.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль за исполнением контракта по этапам.
2	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБОУ СОШ с.Яковлевка)	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа"	+	21.05.2024	1 786,49	ООО "Прим спец строй"	15.06.2024	15.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль за исполнением контракта по этапам.
3	Выполнение работ по ремонту кабинетов физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	Хоз.способ		1 864, 79098			20.07.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Завершить работы хоз.способом до 20 июля
4	Выравнивание стен и потолка; замена электроснабжения; замена половое покрытие с линолеумом; замена регистров отопления в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 с.Новосысоевка"	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	+	08.04.2024	556, 72265	ИП ШАХОБОВ З. Ш.	01.07.2024	23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Контроль
5	Выравнивание стен и потолка; замена электроснабжения; замена половое покрытие с линолеумом; замена регистров отопления и монтирование системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 с. Варфоломеевка	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	+	08.04.2024	1 716,38	Индивидуаль- ный предпринимат ель Шахобов Зиёвуддин Шаробудинов ич	01.07.2024	23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль
6	Выполнение работ по ремонту гигиенической комнаты МБОУ «СОШ № 1» с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	22.04.2024	595 641,84	ИП Демин Игорь Юрьевич	01.07.2024	31.07.2024 Срок исполнения контракта - 23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль

7	Выполнение работ по ремонту гигиенических комнат в МБОУ СОШ с. Яковлевка по адресу: Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, д.69		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	Хоз.способ				23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Срок выполнения работ 23 августа	
8	Замена оконных конструкций (кабинеты) в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	Идет процедура заключения	2 655,74	ООО "Мои финансы"	17.06.2024	05.08.2024 Срок исполнения контракта - 21.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	контроль
9	Частичная замена отопительной системы в МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	Хоз.способ		548,987		15.06.2024	10.07.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Контроль
10	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ с.Яковлевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	01.03.2024	2 418,39	ИП Черняк Святослав Леонидович, г. Уссурийск	01.07.2024	20.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль
11	Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта	НП	Национальный проект "Демография", Региональные проект - "Спорт - норма жизни"	+		805,31				В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и	не требуется	
	Резак			+	27.02.2024 № 27/2	34,00	ООО "Чугуевский агроснаб"	оборудование поставлено, опла. 1% МБ	В.В. Новикова	Шилова Н.С.	Оборудование поставлено и оплачено		
	Борона			+	27.02.2024 № 27/1	58,00	ООО "Чугуевский агроснаб"	оборудование поставлено, опла. 1% МБ	В.В. Новикова	Шилова Н.С.	Оборудование поставлено и оплачено		
	Уплотнительная техника			+	11.03.2024 № 58	247,12	ООО "Белый квадрат" г. Челябинск	оборудование поставлено, не оплачено	В.В. Новикова	Шилова Н.С.	И.о. директора МБУ ДО «ДООСЦ с.Яковлевка» Жораеву Б.Ш. представить объяснения по факту ненадлежащей приемки и проверки оборудования и спортивного инвентаря (многофункциональный укладчик лыжных трасс, колесный блок).		
	Льжи			+	25.03.2024	107,61	ИП Михайлов И.С., Саха-Якутия	оборудование поставлено, не оплачено	В.В. Новикова	Шилова Н.С.	Оборудование поставлено, контроль оплаты		

	Хронометраж			+	25.03.2024	358,58167
12	Выполнение работ по реализации проекта-победителя конкурсного отбора в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» обустройство спортивной площадки «Спорт-норма жизни!» по адресу: с. Яковлевка, ул. Центральная дома 18, 20.	инициативное бюджетирование	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	+	01.04.2024	2 803, 03023
13	Приобретение книжного фонда библиотеки Яковлевского округа		ГП "Развитие культуры в Приморского края на 2020-2027 годы"	не требуется		168,01
14	Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка		МП "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	07.03.2024	14 584,36
15	Асфальтирование пришкольной площади МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Яковлевка"	инициативное бюджетирование	Проект инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет"	+	14.04.2024	1 647, 71776
16	Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул. "Центральная с.Яковлевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ГОС "Центральная 18,20" с.Яковлевка)	конкурс до 15 июня 2024		
17	Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с.Варфоломеевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ГОС "Возрождение")	конкурс до 15 июня 2024		

ООО "Марафон Электро", г. Екатеринбург		оборудование поставлено, не оплачено	<b>В.В. Новикова</b>	Шилова Н.С.		Оборудование поставлено, 1% - оплачено, контроль оплаты
ООО Дальневосточ ный экипировочны й центр «Атлант»	11.06.2024	окончание работ - 10.07.2024 (контроль, оплата до 16.08.2024)	<b>В.В. Новикова</b>	Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль
		освоены	<b>С. А. Шилов</b>	МКУ "Управление культуры" (Астапова Л.Г.)	не требуется	Вопрос снят
ООО "Строительная компания №1"	15.04.2024	31.07.2025	<b>С.А.Шилов</b>	МКУ "Управление культуры" (Астапова Л.Г.)	Чернодод Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Ответственному лицу контроль исполнения контракта.
ИП КАЗАРЯЦ АГВАН РАФИКОВИЧ	01.06.2024	15.07.2024	<b>С.А.Шилов</b>	Макаренко М.А.	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Вопрос снят
		дата не определена	<b>С.А.Шилов</b>			
		дата не определена	<b>С.А.Шилов</b>			



18	Освещение ул. Почтовая, жд.ст. Варфоломеевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Пересвет")	конкурс до 15 июня 2024					дата не определена	С.А.Шилов		
19	Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. 6А, 6Б, 6В в с. Яковлевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Перспектива")	конкурс до 15 июня 2024					дата не определена	С.А.Шилов		
20	Устройство уличного освещения в границах ТОС "Светлый путь" (с. Новосысоевка)		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Феникс")	конкурс до 15 июня 2024			01.06.2024		дата не определена	С.А.Шилов		

21	Устройство пешеходной дорожки с. Новосысоевка, ул. Нагорная.	инициативное бюджетирование	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	+	11.03.2024	2 493,37	ИП КАЗАРЯН А. Р.	10.04.2024	22.05.2024 (контроль и оплата 07.06.2024)	Е.Г. Подложников	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	10.06.2024 приемка объекта
22	Строительство водовода централизованной системы водоснабжения Новосысоевского сельского поселения	ИП, АИП	Национальный проект Жилье и городская среда Федеральный проект "Чистая вода"	+	21.06.2023	5 574,31	ООО "Круг"	21.06.2023	30.06.2024	Е.Г. Подложников	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Контроль за выполнением этапов.
23	Работы по устройству асфальто-бетонного покрытия (5 автодорог)		Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020							Е.Г. Подложников	Управление жизнеобеспечения (Христоков В.С.)		
	с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, с. Новосысоевка, ул. Сухановская, ул. Колхозная		2024 годы, утв. постановлением от 27.12.2019 г. № 919-па	+	11.03.2024	15 826,31	ИП Слинченко С.А.	08.04.2024	20.06.2024 (контроль и оплата 08.07.2024)	Е.Г. Подложников	Управление жизнеобеспечения	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович, Чернюк Александр Юрьевич Шин Роман Константинович	Контроль за выполнением этапов. В случае отставания по срокам - 21 июня претензионное письмо.
	с. Яковлевка, ул. Октябрьская, пер. Почтовый			+	11.03.2024	7 979,80	ИП Казарян А.Р.	08.04.2024	31.05.2024 (контроль и оплата 19.06.2024)	Е.Г. Подложников	Управление жизнеобеспечения	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Вопрос снят
24	Ремонтные работы по гравийным дорогам (15 дорог)		Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы, утв. постановлением от 12.12.2023 г. № 188-па			9 507 846,39				Е.Г. Подложников	Управление жизнеобеспечения		
I	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (5)					3 327 267,95		10.06.2024	01.08.2024				Контроль
II	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (6)					1 306 144,89		10.06.2024	21.07.2024				Контроль
III	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (4)					4 874 433,55		10.06.2024	08.08.2024				Контроль

25	Разработка ПСД объекта "Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул.Лесозаводская с. Новосысоевка"	АИП	Адресная инвестиционная программа Приморского края	+	04.04.2024	3 004, 53980	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ"	01.05.2024	срок выполнения работ - 15.11.2024 оплата и контроль до 24.12.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	не требуется	Контроль
26	Создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края		Государственная программа Приморского края "Об утверждении государственной программы Приморского края "Информационное общество", утв. постановлением от 2.07.2019 г. № 418-па	+	16.04.2024	13 333 333,33	ПАО "Мегафон"	24.04.2024	29.11.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития (Ивойлова Н.Р.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль
27	Комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа		ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Современный облик сельских территорий»)	проект на проверке в Минсельхозе РФ						Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития	не требуется в 2024 году	
28	Устройство пешеходной дорожки по ул. Ленинская (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Набережная)		ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»)	пакет документов представлен в установленные сроки (12 апреля 2024)						Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития (Ивойлова Н.Р.)	не требуется в 2024 году	
29	Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведение кадастровых работ		ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы	предоставление документов к контракту. Подписаны после согласования сметы (плюс 10 дней)		247, 28501	ООО "Кадастровые решения", г. Находка	в течении 1 (одного) календарного дня с момента подписания Контракта.	01.07.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление земельных и имущественных отношений (Бахрушин К.С.)	не требуется	Контроль
30	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (9 квартир)			две квартиры	28.02.2024	1 851,95	Васечко Я.Ю.			В.В. Новикова	отдел опеки и попечительства (Котенок В.С.)	не требуется	Контроль! К концу года выполнить план приобретения квартир в количестве 8 единиц (приобретено 4 квартиры)

31	Проект по созданию и эксплуатации на базе красной горнолыжной базы "Гора Белая" для организации мероприятий по физкультуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае			20.04.2024		ООО "Геофера"			Е.Г. Подложнюк	отдел архитектуры (Ралдугина Ю.С.)	не требуется	Контроль за исполнением контракта с ООО "Геофера" на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в ген.план Новосысоевского СП.
32	Работы по устройству дворовых территорий:	«1000 дворов» МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО»							Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения		
	1. ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка		+	25.03.2024	2 738,21	ООО "ФРИЗ БК"	08.04.2024	08.05.2024 (контроль и оплата 30.05.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	В срок до 11.06.2024 г. подготовить письмо на расторжение контракта.
	2. ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка		+	29.03.2024	2 810,27	ИП Слинченко С.А.	09.05.2024	09.06.2024 (контроль и оплата 28.06.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	В случае не завершения работ до 30.06.2024 г., подготовить письмо на расторжение контракта.
	3. ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка.		+	29.03.2024	3 195,45	ИП Слинченко С.А.	10.06.2024	10.07.2024 (контроль и оплата 30.07.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Контроль

**1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 29.05.2024 567-ра «Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе яковлевского муниципального округа от 16 мая 2024 года № 5»**

**1.1. О реализации проектов и государственных программ Приморского края**

**Дудка Татьяна Ивановна**, директор МКУ «ЦО и СО»

- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка начало работ 05.06.2023 г., подрядчик приступил к работе, первый этап замена системы электроснабжения, установка дверей. Первый этап заканчивается 21.06.2024 г.

- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ с. Яковлевка начало работ 15.06.2024 г. Подрядчики сделали замеры дверей и системы электроснабжения. Планируют приступить к работе в срок с готовыми материалами для выполнения первого этапа работ.

Экономия средств по контрактам по капитальным ремонтам спортивных залов в МБОУ СОШ с Яковлевка, МБОУ СОШ №1 с Варфоломеевка составляет по двум объектам 529,465 руб. Средства будут использованы на приобретение строительных материалов (не предусмотренных контрактом), в частности фанера общего назначения из шпона лиственных пород.

По выполнению работ по национальному проекту «Образование» Федеральному проекту «Современная школа»:

- по ремонту кабинетов «Точка Роста» кабинет физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа, сумма контракта 1 864 790,98 руб. Начаты подготовительные работы по выполнению: снятие полового покрытия, обработка и пропитка земляного покрытия от грибка в кабинетах химия и биология.

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления в кабинете «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка, контракт заключен.

Сумма контракта – 556 772,65 руб. Начало работ 01.07.2024 г., окончание 23.08.2024 г.

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления и монтаж системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 ст.Варфоломеевка», контракт заключен. Сумма контракта – 1716 383,22 руб. Начало выполнения работ 01.07.2024 г., окончание 23.08.2024 г.

По выполнению работ по ремонту гигиенической комнаты МБОУ «СОШ № 1 с.Варфоломеевка». Сумма контракта 595,64184 руб. Дата начала работ 01.07.2024 г.

По выполнению работ по ремонту гигиенических комнат в МБОУ СОШ с.Яковлевка. Осуществление работ приостановлено из-за отсутствия подрядчика.

По частичной замене оконных конструкций в МБОУ СОШ № 1 с.Новосысоевка – подрядчик приступит к выполнению работ в установленный срок 17.06.2024 г.

По частичной замене отопительной системы в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка», подрядчик приступит к выполнению работ в установленный срок 15.06.2024г.

По капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ с.Яковлевка», аукцион состоялся, сумма контракта – 2418,39 тыс.руб., дата начала выполнения работ 1.07.2024 г., дата окончания выполнения работ 20.08.2024 г.

**Трифорова Арина Владимировна**, главный специалист управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

Национальный проект «Демография» «Спорт - норма жизни»

- в рамках субсидии из краевого бюджета на развитие массового спорта

**заключены контракты** на приобретение и поставку спортивного инвентаря:

- 1) Резак (№ 27/2 от 27.02.2024 года на сумму 34 000,0 руб.), оборудование поставлено и оплачено.
- 2) Борона (№ 27/1 от 27.02.2024 года на сумму 58 000,0 руб.), оборудование поставлено и оплачено.
- 3) Уплотнительная техника (№ 58 от 11.03.2024 г. на сумму 247 120,0 руб.), оборудование было поставлено 16.05.2024 г. Оплата: было заключено дополнительное соглашение к контракту, 06.06.2024 года была произведена оплата 1% бухгалтерией ЦО и СО.

**- отыграли 2 аукциона:**

1) Хронометраж (№ 0320300158124000002), НМЦ - 358 581,67 руб. (МБ – 3624,7643 руб. КБ – 354 956,9057 руб.). Товар получен, оплата 1% была произведена, 06.06.2024 г. поступила субсидия на оплату системы хронометража.

2) Лыжные комплекты (№ 0320300158124000001), поставщик определен, сумма контракта – 107 607,48 руб., лыжные комплекты не оплачены. Доставка: получено 16.05.2024 г., Оплата: после утверждения кода вида расходов (на данный момент вносятся изменения), заключено дополнительное соглашение.

Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"

Заключен контракт 1.04.2024 г. на сумму 2803,03023 руб. по установке спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом и волейболом (территория микрорайона ММС с.Яковлевка). Дата начала работ 11.06.2024 г., окончание работ 10.07.2024 г. (до 16.08.2024 г. контроль и оплата).

**Скворцова Екатерина Олеговна**, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

- в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» запланированы работы по устройству Пешеходной дорожки по ул. Нагорная, с. Новосысоевка. Контракт заключен 11.03.2024 г. с ИП Казарян А.Р. По графику начало выполнения работ – 10 апреля 2024 г. На данный момент идет подготовка пакета документов для закрытия и оплаты 1-го этапа. Работы завершены. Приемка объекта 10.06.2024 г.

- по проекту «Строительство водовода ст. Сысоевка – с. Новосысоевка» в рамках федерального проекта «Чистая вода» продолжается строительство водовода, предусмотрено выполнение с 5-го по 14 этап работ. Финансирование на 2024 год – 5 574 311,0 руб.

- за счет средств региональной субсидии запланировано асфальтирование пяти автодорог в округе (с. Новосысоевка: ул. Сухановская, ул. Колхозная; с. Варфоломеевка: ул. Пролетарская; с. Яковлевка: ул. Октябрьская, переулок Почтовый).

1. с. Варфоломеевка ул. Пролетарская – 750м. с. Новосысоевка, ул. Сухановская - 1184 м, ул. Колхозная - 1000м. Общая протяжённость - 2934м. (ИП Слинченко С.А.).

По графику начало выполнения работ - 08 апреля 2024 г. Подрядчик завершил 1 этап работ. Приемка проведена 14.05.2024. Произведена оплата 1-го этапа в полном объеме. Работы продолжаются.

2. с. Яковлевка, ул. Октябрьская - 779м, - пер. Почтовый (от РДК до ул. Советская) - 249м.

(ИП Казарян А.Р.) Выполнение работ -08.04.20254 по 31.05.2024.

Работы выполнены в полном объеме. Произведена оплаты с нашей стороны (1% местный бюджет). Подготовлен пакет документов для оплаты на краевом уровне.

- за счет средств местного бюджета запланировано финансирование в объеме 12 млн. руб. для ремонтов гравийных дорог местного значения.

Состоялось 3 аукциона. Победитель – ООО «Фрегат»

1) Срок выполнения работ 10.06.2024-01.08.2024 (Контракт № 0120600008124000027 от 07.06.2024 на сумму 3 327 267,95 руб.)

- Автодорога ул.Советская, с.Старосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: 1-й участок от д.14 в сторону ул.Колхозная; 2-й участок от д.39 в сторону ул.Колхозная);

- Автодорога ул.Кооперативная, с.Новосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Нагорная до перекрестка с ул.Центральная);

- Автодорога ул.Западная, с.Новосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с автодорогой к военному госпиталю в сторону д.1 по ул.Западная);

- Автодорога пер.Колхозный, с.Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Колхозная до перекрестка с ул.Набережная).

2) Срок выполнения работ 10.06.2024-21.07.2024 (Контракт № 0120600008124000028 от 07.06.2024 на сумму 1 306 144,89 руб.)

- Автодорога ул.Новая, с.Яблоновка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с автодорогой, соединяющей ул.Кедровую и ул.Советскую в сторону д.6);

- Автодорога ул.Школьная, с.Николо-Михайловка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.12);

- Автодорога пер.Партизанский, с.Николо-Михайловка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.11; ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.1) ;

- Автодорога подъезд к ДБЦ, с.Николо-Михайловка Яковлевского муниципального округа (от перекрестка с ул.Центральная к зданию ДБЦ).

3) Срок выполнения работ 10.06.2024-08.08.2024 (Контракт № 0120600008124000029 от 07.06.2024 на сумму 4 874 433,55 руб.)

- Автодорога ул.Карпатовская, с.Яковлевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от д.64 в сторону ул.Ленинская);



- Автодорога ул.Строителей, с.Яковлевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с пер.Пушкинским в сторону д.3 по ул.Строителей);

- Автодорога ул.Колхозная, с.Андреевка Яковлевского муниципального округа;

- Автодорога ул.Молодежная, с.Покровка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.10);

- Автодорога пер. Колхозный, с.Покровка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.1);

- Автодорога ул.Широкая, с.Минеральное Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.30).

- за счет выделенных субсидий КБ предусмотрены работы по разработке проекта строительству автодороги, соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка. Объем финансирования составляет 4 883 333, 33 руб.

Контракт заключен – ООО «ИнвестСтроПроект» По графику начало выполнения работ – 01.05.2024 по 15.11.2024. Работа ведется. 13.06.2024 состоится рабочая встреча по согласованию основных проектных решений.

В рамках МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО» с привлечением субсидий из краевого бюджета, запанированы работы по устройству 3 дворовых территорий, это:

1. ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка

2. ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка

3. ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка.

На сегодняшний день контракты заключены.

- ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка – договор от 25.03.2024, подрядчик-ООО «Фриз БК», работы с 08.04.2024 по 08.05.2024. Ведется претензионная работа. Подрядчик ссылается на завершение работ до 19.06.2024 г.

- ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка - договор от 29.03.2024 подрядчик - ИП Слинченко С.А. Работы предусмотрены с 09.05.2024 по 09.06.2024. Подрядчик приступил к выполнению работ. Ведется претензионная работа. Есть риск срыва сроков выполнения работ.

- ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка – договор от 29.03.2024, подрядчик - ИП Слинченко С.А. Работы предусмотрены с 10.06.2024.

**Шилов Сергей Александрович**, заместитель главы Яковлевского муниципального округа

- по ТОСам:
  - Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул.Центральная с.Яковлевка (ТОС «Центральная 18,20» с.Яковлевка);
  - Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с. Варфоломеевка (ТОС «Возрождение»)
  - Устройство уличного освещения в границах ТОС «Светлый путь» (ТОС «Феникс»)
  - Освещение ул. Почтовая, жд.ст.Варфоломеевка» (ТОС «Пересвет»);
  - Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. № 6А, 6Б, 6В в с.Яковлевка» (ТОС «Перспектива»)
- По всем ТОСам конкурсные мероприятия продлили до 15 июня.

**Ивойлова Надежда Романовна**, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

- по капитальному строительству библиотеки с. Достоевка (структурное подразделение МКУ «МБ») согласно графика выполнения работ по строительству библиотеки по ул. Школьной в с. Достоевка ведутся подготовительные работы, к работам приступили своевременно. Срок завершения работ по подготовительному этапу - 15.06.2024 г.

На указанном объекте продолжается работа по подготовке участка под строительство библиотеки в с.Достоевка. Зачистка участка от слоев земли для фундамента строения, выкорчевка зеленых насаждений. Работы выполняются в срок.

- по созданию условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов – заключен контракт. Дата начала работ 24.04.2024 г., завершение работ 29.11.2024 г. Сегодня направлено письмо в ПАО «Мегафон» о предоставлении информации о ходе проведения работ. Закупили оборудование, ожидают оборудование.

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Современный облик сельских территорий» ждём протокол.

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Благоустройство сельских территорий» подали документы в установленные сроки, окончательная проверка Минсельхозом РФ планируется в 4 квартале 2024 г.

**Бахрушин Константин Сергеевич**, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

- по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребуемых земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведении кадастровых работ – договор

заключен, кадастровые инженеры ведут работу, срок выполнения до 1 июля текущего года.

**Ралдугина Юлия Сергеевна**, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа  
- по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы «Гора Белая» для организации мероприятий по физкультуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае проект внесения изменения в генеральный план Новосысоевского сельского поселения направлен в министерство архитектуры и градостроительства на предварительное согласование, получены замечания, на данный момент ООО «Геосфера» вносит правки.

**Котенок Владимир Иванович**, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа

- в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Яковлевском муниципальном округе» по мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» проведено 9 аукционов для приобретения Администрацией Яковлевского муниципального округа квартир для нужд детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время приобретено 4 квартиры, осуществляется оформление 2 квартиры, 1 аукцион на рассмотрении.

## **2. О взаимодействии с общественными наблюдателями**

**Дегтярь Светлана Павловна**, координатор общественных наблюдателей

- за апрель - июнь были на 10 объектах - 24 выезда (чек-листа).