

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Администрации Яковлевского
муниципального района

15 июня 2022 года

с. Яковлевка

№ 13

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава района - глава Администрация Яковлевского муниципального района

Секретарь – Ю.В. Рекунова, и.о. начальника отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

В.В. Корыстин, начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района

Е.А. Перфильева, начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

В.С. Христюков, главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

С.В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района

С.С. Клименко, главный специалист отдела делопроизводства и кадров Администрации Яковлевского муниципального района

Л.М. Бахтина, общественный наблюдатель

Приглашенные:

Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

Д.С. Чернышова, работник контрактной службы МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

И.Л. Алексеенко - и.о. директора МБОУ «СОШ № 2» с. Варфоломеевка

З.Е. Пьянкова – заведующая МБДОУ «ЦРР с.Нозосысовка»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мероприятиях, реализация которых запланирована на 2022 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.

Докладывает: **Дудка Татьяна Ивановна**
Директору МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района
Астапова Лариса Гарьевна
И.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района
Христюков Владимир Сергеевич
Главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района
Перфильева Елена Сергеевна
Начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

2. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района.

Докладывает: **Пьянкова Зоя Евгеньевна**
заведующая МБДОУ «ЦРР с.Новосысоевка»

І. О мероприятиях, реализация которых запланирована на 2022 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края

СЛУШАЛИ:

Дудка Т.И. - согласно графиков работ к муниципальным контрактам:

1) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ с. Яковлевка» (сумма 8 220 732,63 руб.) работы завершены..

2) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысеевка» (сумма 2 459 619,60 руб.) - работы ведутся. Осталось установить 12 окон. Закончат в течении недели.

3) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 с. Варфоломеевка» (сумма 1 804 167,24 руб.) начало работ 15.04.2022 г.окончание 01.07.2022 г. К работам еще не приступили. Написано письмо в адрес подрядчика, получен ответ что работы начнутся 17.06.2022 г. и закончатся в срок.

4) Капитальный ремонт спотивной площадки МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысеевка» (сумма 6 752 960,00 руб.) аукцион состоится 16.06.2022 г. Планируемая дата начала работ 08.07.2022 г. - окончание 30.09.2022 г.

Атапова Л.Г. - мероприятия по восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений (Воинское захоронение «Братская могила военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в 1944 г.», расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысеевка, ул. Пролетарская, 30 и Воинское захоронение «Братская могила пограничников, погибших в схватке с кулацкой бандой в 1924 г.», расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысеевка, ул. Кооперативная, 26/1) по плану начнутся 01.06.2022 г.. Работы ведутся согласно графика.

По строительству библиотеки в с. Достоевка в настоящее время идет разработка ПСД.

Христоков В.С. - на 2022 год по ремонту автомобильных дорог запланированы объекты с асфальто-бетонным покрытием и с песчано-гравийным покрытием. На сегодняшний день по дорогам с песчано-гравийным покрытием все 9 объектов завершены. По дорогам с асфальто-бетонным покрытием асфальт работы ведутся на объекте ж/д. ст. Сысоевка ул. Шоссейная. Работы ведутся с опозданием на неделю и будут завершены 22.06.2022 г.

Перфильева Е.С. - спортивный инвентарь поступил в полном объеме, оплачен. Контейнер (40-футовый) для хранения коньков подрядчик установил, доделывает работы по обшивке. Брендирование объектов выполнено.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Директору МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района (Дудка Т.И.) совместно с и.о. директора МБОУ «СОШ № 2» с. Варфоломеевка (Алексиенко Л.И.) написать претензионное письмо в адрес подрядчика в случае нарушения сроков выполнения работ.

II. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района

СЛУШАЛИ:

Пьянкова З.Е. - По проекту-победителю конкурсного отбора «Благоустройство детских площадок и территории ДОУ» (в рамках проекта "Твой проект") (сумма 3 030 303,03 руб.) подрядчик ООО «Нью Сити ДВ». Работы еще не начались. Согласно гарантийному письму оборудование поступит на склад г. Владивосток 15.06.2022 г. Ведутся работы собственными силами по демонтажу старых площадок, так как заключенный контракт не предусматривал демонтаж.

Животягин Е.А. - По проекту-победителю конкурсного отбора «Забота о детях» (в рамках проекта «Твой проект») (на сумму 3 030 303,03 руб.) подрядчик ООО «Нью Сити ДВ». Работы ведутся согласно графика работ.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Заведующей МБДОУ «ЦРР с.Новосысоевка» (Пьянковой З.Е.) направить официальное письмо в адрес подрядчика о предоставлении информации о сроках начала работ.

Председатель комитета

Секретарь



А.А. Коренчук

Ю.В. Рекунова