



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.11.2024

с. Яковлевка

№ 1101-ра

**Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе
Яковлевского муниципального округа от 30 октября 2024 года № 8**

В целях исполнения решений заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа (далее - решение проектного комитета)

1. Утвердить протокол заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 30 октября 2024 года № 8 (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в протоколе заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа:

2.1 обеспечить исполнение решений протокола в установленные сроки.

2.2 предоставить в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа информацию о выполнении решений проектного комитета.

3. Управлению экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить список не предоставивших информацию для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа Подложнюк Е.Г.

Глава Яковлевского
муниципального округа

А.А. Коренчук

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Яковлевского муниципального
округа

30 октября 2024 года

с. Яковлевка

№ 8

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава Яковлевского муниципального округа

Секретарь – Ю.В. Рекунова, зам.начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

Присутствовали:

Е.А. Животягин, председатель Думы Яковлевского муниципального округа

О.В. Новикова, заместитель главы Яковлевского муниципального округа –
начальник управления образования

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа

Е.Г. Подложнюк, первый заместитель главы Яковлевского муниципального округа

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации
Яковлевского муниципального округа

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации
Яковлевского муниципального округа

Н.С. Шилова, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма
Администрации Яковлевского муниципального округа

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений
Администрации Яковлевского муниципального округа

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО»

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации Яковлевского муниципального округа

С.В. Игнатьев, начальник МКУ «ХОЗУ»

Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского
муниципального района

А.С. Сосновская, руководитель пресс-службы Администрации Яковлевского
муниципального округа

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 12.08.2024 758-ра «Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 1 августа 2024 года №7»

О реализации проектов и государственных программ Приморского края

СЛУШАЛИ:

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» (доклад прилагается)

Н.С. Шилова, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района (доклад прилагается)

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать начальнику управления жизнеобеспечения Администрации ЯМО (Скворцова Е.О) провести претензионную работу по ООО «ИнвестСтроПроект» по разработке проекта строительства автодороги, соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка.

2. Принять к сведению информацию заместителя главы Яковлевского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа, директора МКУ «ЦО и СО», начальника управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района.


3. Ответственным исполнителям согласно сроков (приложение № 1 к протоколу заседания проектного комитета при Главе Яковлевского муниципального округа) организовать работу по реализации проектов, мероприятий и предоставить в

управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа информацию о выполнении решений проектного комитета.

4. Ответственным исполнителям строго следить за сроками исполнения этапов контрактов. В случае нарушения сроков незамедлительно направлять претензионные письма подрядчикам.

Председатель комитета

Секретарь



Handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes, positioned above two horizontal lines.

А.А. Коренчук

Ю.В. Рекунова

О реализации проектов на территории Яковлевского муниципального округа в 2024 году

№	Объект	националь- ный проект/госу- дарственная программа	Проект/программа	Контракта ция	дата заключения контракта	сумма, тыс. руб.	наименование поставщика	Дата начала работ	Дата завершения работ	Ответствен- ный заместитель главы	Ответстве- нное структур- ное подраздел	общественный наблюдатель	Решение:
1	Выравнивание стен и потолка; замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления и монтаж системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 ст. Варфоломеевка	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	+	08.04.2024	1 716,38	Индивидуаль- ный предпринимат ель Шаховов Зиёвуддин Шаробудинов	01.07.2024	23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО " (Дудка Т.И.)	Чернодел Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль (подключение демонстрационных столов)
2	Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка		МП "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	07.03.2024	14 584,36	ООО "Строительна я компания №1"	15.04.2024	31.07.2025	С.А.Шилов	МКУ "Управл ение культур ы" (Астапов А.Г.)	Чернодел Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль 2-го этапа
3	Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул. "Центральная с.Яковлевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Центральная 18,20" с.Яковлевка)			1 036,85		08.11.2024	28.12.2024	С.А.Шилов			Контроль
4	Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с. Варфоломеевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Возрождение")			994,999		10.10.2024	(30.10. - выполнение работ; 24.11 - исполнение контракта)	С.А.Шилов			Контроль

5	Освещение ул. Почтовая, жд.ст. Варфоломеевка		конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ГОС "Перспектива")			975,00		10.10.2024	(30.10.- выполнение работ; 06.12. - исполнение контракта)	С.А.Шилов		Контроль	
6	Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. 6А, 6Б, 6В в с.Яковлевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ГОС "Перспектива")							С.А.Шилов		Контроль	
7	Устройство уличного освещения в границах ТОС "Светлый путь" (с. Новосысоевка)		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ГОС "Феникс")			965,044		10.10.2024	(30.10. - выполнение работ; 28.12 - исполнение контракта)	С.А.Шилов		Контроль	
8	Строительство водовода централизованной системы водоснабжения Новосысоевского сельского поселения	ИП, АИП	Национальный проект Жилье и городская среда Федеральный проект "Чистая вода"	+	21.06.2023	5 574,31	ООО "Круг"	21.06.2023	30.06.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Контроль

9	Ремонтные работы по гравийным дорогам (15 дорог)		Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы, утв. постановлением от 12.12.2023 г. № 188-нпа			12 220 761,41				Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения		
I	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (5)					4 554 570,24		22.10.2024	06.12.2024				Контроль
II	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (6)					1 622 363,02		22.10.2024	05.11.2024				Контроль
III	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (4)					6 043 828,15		22.10.2024	06.12.2024				Контроль
10	Разработка ПСД объекта "Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул.Лесозаводская с. Новосысоевка"	АИП	Адресная инвестиционная программа Приморского края	+	04.04.2024	3 004, 53980	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"	01.05.2024	срок выполнения работ - 15.11.2024 оплата и контроль до 24.12.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	не требуется	Рекомендовать начальнику управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа провести претензионную работу
11	Создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края		Государственная программа Приморского края "Об утверждении государственной программы Приморского края "Информационное общество", утв. постановлением от 2.07.2019 г. № 418-па	+	16.04.2024	13 333 333,33	ПАО "Мегафон"	24.04.2024	29.11.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития (Ивойлова Н.Р.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль
12	Комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа		ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Современный облик сельских территорий»)	проект на проверке в Минсельхозе РФ						Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития	не требуется в 2024 году	

13	Устройство пешеходной дорожки по ул. Ленинская (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Набережная)		ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»)	пакет документов в представленные в установленные сроки (12 апреля 2024)						Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития (Ивойлова Н.Р.)	не требуется в 2024 году	
14	Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведение кадастровых работ		ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы	предоставление документов в к контракту. Подписания после согласования сметы (плюс 10 дней)		247. 28501	ООО "Кадастровые решения", г. Находка	в течении 1 (одного) календарного дня с момента подписания Контракта.	01.07.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление земельных и имущественных отношений (Бахрушин К.С.)	не требуется	
15	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильными помещениями (9 квартир)			две квартиры	28.02.2024	1 851,95	Васечко Я.Ю.			В.В. Новикова	отдел опеки и попечительства (Котенок В.С.)	не требуется	Контроль! К концу года выполнить план приобретения квартир в количестве 9 единиц (приобретено 7 квартир)
16	Проект по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы "Гора Белая" для организации мероприятий по физкультуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае				20.04.2024		ООО "Геосфера"			Е.Г. Подложнюк	отдел архитектуры (Ралдугина Ю.С.)	не требуется	Контроль

Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 12.08.2024 758-ра «Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе яковлевского муниципального округа от 1 августа 2024 года № 7»

О реализации проектов и государственных программ Приморского края

Дудка Татьяна Ивановна, директор МКУ «ЦО и СО»

- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка: сумма контракта 1 785,64 руб. Работы завершены по контракту.

- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ с. Яковлевка: сумма контракта 1773,47 руб. Работы завершены по контракту.

По выполнению работ по национальному проекту «Образование»
Федеральному проекту «Современная школа»:

- по ремонту кабинетов «Точка Роста» кабинет физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа. Завершены работы по ремонту кабинета химии, биологии.

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления в кабинете «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка. Работы завершены по контракту.

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления и монтирование системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 ст.Варфоломеевка». Работы завершены по контракту. Работы завершены по контракту.

- По выполнению работ по ремонту гигиенической комнаты МБОУ «СОШ № 1 с.Варфоломеевка». Работы завершены по контракту.

По выполнению работ по ремонту гигиенических комнат в МБОУ «СОШ с.Яковлевка». Работы заключены по прямому договору. Материалы подрядчика. Работы завершены в срок предусмотренным по договору.

По частичной замене оконных конструкций в МБОУ СОШ № 1 с.Новосысоевка – работы завершены по контракту.

По частичной замене отопительной системы в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» работы выполнены.

По капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ с.Яковлевка» работы завершены по контракту.

Шилова Наталья Сеогеевна, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

Национальный проект «Демография» «Спорт - норма жизни»

- в рамках субсидии из краевого бюджета на развитие массового спорта

заключены контракты на приобретение и поставку спортивного инвентаря:

- 1) Резак (№ 27/2 от 27.02.2024 года на сумму 34 000,0 руб.), оборудование поставлено и оплачено.
- 2) Борона (№ 27/1 от 27.02.2024 года на сумму 58 000,0 руб.), оборудование поставлено и оплачено.
- 3) Уплотнительная техника (№ 58 от 11.03.2024 г. на сумму 247 120,0 руб.), оборудование поставлено и оплачено.

- **отыграли 2 аукциона:**

1) Хронометраж (№ 0320300158124000002), НМЦ - 358 581,67 руб. (МБ – 3624,7643 руб. КБ – 354 956,9057 руб.), товар получен и оплачен.

2) Лыжные комплекты (№ 0320300158124000001), поставщик определен, сумма контракта – 107 607,48 руб. Товары получены и оплачены.

- **заключен прямой договор на приобретение и поставку спортивного инвентаря:**

30.06.2024 г. между ИП Богомолов Павел Сергеевич и МБУ ДО «ДООСЦ»с. Яковлевка был заключен прямой договор поставки № 119 на поставку спортивных товаров (лыжные комплекты) в количестве 15 пар на сумму 150 000, 00 руб.

Товары поступили и оплачены.

Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"

Заключен контракт 1.04.2024 г. на сумму 2803,03 руб. по установке спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом и волейболом (территория микрорайона ММС с.Яковлевка). Работы выполнены и оплачены.

Скворцова Екатерина Олеговна, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

- в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» запланированы работы по устройству Пешеходной дорожки по ул. Нагорная, с. Новосысоевка. Контракт от 11.03.2024. Подрядчик: ИП Казарян. Работы завершены. Касса исполнена.

- по проекту «Строительство водовода ст. Сысоевка – с. Новосысоевка» в рамках федерального проекта «Чистая вода» продолжается строительство водовода, предусмотрено выполнение с 5-го по 14 этап работ. Финансирование на 2024 год – 5 574 311,0 руб. Выполнение на 100%.

- за счет средств региональной субсидии запланировано асфальтирование пяти автодорог в округе (с. Новосысоевка: ул. Сухановская, ул. Колхозная; с. Варфоломеевка: ул. Пролетарская; с. Яковлевка: ул. Октябрьская, переулок Почтовый).

1. с. Варфоломеевка ул. Пролетарская – 750м. с. Новосысоевка, ул. Сухановская - 1184 м, ул. Колхозная - 1000м. Общая протяжённость - 2934м. (ИП Слинченко С.А.).

ул. Пролетарская - работы выполнены. ул. Колхозная - работы выполнены, приемка 01.08.2024. ул. Сухановская - работы выполнены – 15 826 310,48 руб.

2. с. Яковлевка, ул. Октябрьская - 779м, - пер. Почтовый (от РДК до ул. Советская) - 249м.

(ИП Казарян А.Р.) Выполнение работ - 08.04.2024 по 31.05.2024.

Работы выполнены в полном объеме – 7 979 797,99 руб.

- за счет средств местного бюджета запланировано финансирование в объеме 12 млн. руб. для ремонтов гравийных дорог местного значения.

С первым подрядчиком ООО «Фрегат» договор расторгнут в одностороннем порядке, по инициативе Администрации Яковлевского муниципального округа.

Повторно проведен аукцион, на выполнение работ оставшихся объемов работ.

Контракты заключены.

1) Срок выполнения работ 22.10.2024-06.12.2024 (ИП Демин Контракт № 0120600008124000069 от 21.10.2024 на сумму 4 554 570,24 руб.)

- Автодорога ул. Советская, с. Старосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: 1-й участок от д.14 в сторону ул. Колхозная; 2-й участок от д.39 в сторону ул. Колхозная);

- Автодорога ул.Кооперативная, с. Новосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул. Нагорная до перекрестка с ул. Центральная);
- Автодорога ул. Западная, с. Новосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с автодорогой к военному госпиталю в сторону д.1 по ул. Западная);
- Автодорога пер.Колхозный, с.Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул. Колхозная до перекрестка с ул. Набережная).

2) Срок выполнения работ 22.10.2024-05.11.2024 (ООО «Круг» Контракт № 0120600008124000070 от 21.10.2024 на сумму 1 622 363,02 руб.)

- Автодорога ул. Новая, с. Яблоновка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с автодорогой соединяющей ул. Кедровую и ул. Советскую в сторону д.6);
- Автодорога ул. Школьная, с. Николо-Михайловка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.12);
- Автодорога пер.Партизанский, с.Николо-Михайловка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.11; ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.1) ;
- Автодорога подъезд к ДБЦ, с.Николо-Михайловка Яковлевского муниципального округа (от перекрестка с ул.Центральная к зданию ДБЦ).

3) Срок выполнения 22.10.2024-06.12.2024 (ООО «Круг» Контракт № 0120600008124000071 от 21.10.2024 на сумму 6 043 828,15 руб.)

- Автодорога ул. Карпатовская, с.Яковлевка (ориентир: от д.64 в сторону ул.Ленинская);
- Автодорога ул.Строителей, с.Яковлевка (ориентир: от перекрестка с пер.Пушкинским в сторону д.3 по ул.Строителей);
- Автодорога ул. Колхозная, с. Андреевка;
- Автодорога ул.Молодежная, с.Покровка (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.10);
- Автодорога пер. Колхозный, с.Покровка (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.1);
- Автодорога ул.Широкая, с.Минеральное Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.30).

- за счет выделенных субсидий КБ предусмотрены работы по разработке проекта по строительству автодороги, соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка. Объем финансирования составляет 4 883 333, 33 руб.

Контракт заключен – ООО «ИнвестСтроПроект». По графику начало выполнения работ – 01.05.2024 по 15.11.2024.

Контракт исполняется с задержкой. Претензия оформлена.

В рамках МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО» с привлечением субсидий из краевого бюджета, запланированы работы по устройству 3 дворовых территорий, это:

1. ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка – 2503 742,2 руб.;
2. ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка (ИП Сличенко С.А. – 2 569 629,83 руб.)
3. ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка (ИП Сличенко С.А. – 2 921 826,82 руб.)

Работы завершены. Касса исполнена.

Шилов Сергей Александрович, заместитель главы Яковлевского муниципального округа

- по ТОСам:
- Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул.Центральная с.Яковлевка (ТОС «Центральная 18,20» с.Яковлевка) – срок исполнения 28.12.2024 г.;
- Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с. Варфоломеевка (ТОС «Возрождение») – срок исполнения 24.11.2024 г.;
- Устройство уличного освещения в границах ТОС «Светлый путь» (ТОС «Феникс») с.Новосысоевка – срок исполнения 28.11.2024 г.;
- Освещение ул. Почтовая, жд.ст.Варфоломеевка» (ТОС «Пересвет») - по смете подрядчик выполняет работы в установленные сроки;
- Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. № 6А, 6Б, 6В в с.Яковлевка» (ТОС «Перспектива») - опубликован аукцион.

Астапова Лариса Гаревна, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

- по капитальному строительству библиотеки с. Достоевка (структурное подразделение МКУ «МБ»). Строительство библиотеки по ул. Школьной в с. Достоевка продолжается на этапе «Установка фундамента». Этап подходит к завершению работ. Принятие работ второго этапа «Установка фундамента» будет происходить в присутствии строительного контроля. Подрядчик заверил о качестве сделанной им работе.

Ивойлова Надежда Романовна, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Современный облик сельских территорий» согласно протоколу министерства сельского хозяйства РФ, проект «Комплексное развитие

с.Яковлевка (ремонт РДК) отобран для участия в конкурсе. Отбор будет проходить в начале ноября 2024 г.

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Благоустройство сельских территорий» подали документы в установленные сроки, решение конкурсного отбора ноябрь 2024 г.

- по созданию условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края – со слов директора ПАО "Мегафон" вырыт котлован, оборудование (антенно-мачтовое сооружение) находится в Приморском крае, основание залито бетоном, срок окончания работ 29.11.2024 г.

Бахрушин Константин Сергеевич, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

- по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребуемых земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведении кадастровых работ.

По состоянию на 30.10.2024 из 6 заявленных участков Совхозами, поставлено на государственный кадастровый учет 5 земельных участков, 1 находится на рассмотрении в Росреестре.

После поставки Росреестром участка на учет, Администрация ЯМО произведет расчет с подрядчиком и направит отчетную документацию в Министерство имущественных и земельных отношений.

Ралдугина Юлия Сергеевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

- по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы «Гора Белая» заключен муниципальный контракт от 21.10.2024 г. с ООО «Геосфера» для разработки генерального плана Яковлевского МО применительно к части территории за границами населенного пункта с. Старосысоевка. ООО «Геосфера» направила в Министерство архитектуры и градостроительной политики материалы на проверку. При отсутствии замечаний материалы генплана будут загружены в ФГИС ТП ориентировочно с 05.11.2024 г.- 08.11.2024 г.

Ивойлова Надежда Романовна, начальник управления экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа

- в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Яковлевском муниципальном округе» по мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» проведено 26 аукционов для приобретения Администрацией

Яковлевского муниципального округа квартир для нужд детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время приобретено 7 квартир, заключено 7 договоров специализированного жилья, с гражданами из категории детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, 2 аукциона на рассмотрении.